

znak sprawy: WOF-I.261.1.2015

OFERTA

Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) wykonawcy (lub odpowiednio wykonawców występujących wspólnie):

.....

Adres wykonawcy (lub odpowiednio wykonawców występujących wspólnie):

.....

Nr tel./faks:

.....

http: //

.....

e-mail:

.....

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie o zamówieniu i w nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o zamówienie publiczne (znak sprawy: WOF-I.261.5.2014) na realizację zadania pn. **Wykonanie zabezpieczenia stropu Jaskini Szachownica przed niekontrolowanym zawalem stropu w ramach Projektu LIFE+ “Carrying out necessary conservation work on a territory of Szachownica Cave designated within Natura 2000 / Wykonanie zabiegów ochrony przyrody na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 Szachownica” LIFE12 NAT/PL/000012,**

składamy ofertę o treści odpowiadającej treści SIWZ:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem w SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 za łączną cenę brutto oferty:

..... zł
(słownie:.....
..... złotych).



Szczegółowa kalkulacja ceny oferty:

A. KOSZTY PRACY		
Lp	Wyszczególnienie składników kosztów	Koszt brutto, zł
1	Przygotowanie i utrzymanie placu budowy: a. przygotowanie placu budowy (wycinka krzewów, niwelacja terenu), b. wykonanie ogrodzenia, c. wykonanie zaplecza sanitarno-bytowego, d. wykonanie instalacji zasilającej w energię elektryczną, sprężone powietrze oraz wodę, e. odbiór śmieci i ścieków, f. przygotowanie, utrzymanie i ewentualna naprawa drogi dojazdowej, g. dozorowanie w dni wolne.	
2	Przygotowanie miejsca do zabudowy kasztów i stojaków: a. pobierka spągu, b. obrywka i zabezpieczenie stropu.	
3	Zabudowa 60 kasztów wysokości 2,0÷4,0 m	
4	Zabudowa 120 stojaków drewnianych o długości 2,0-4,0 m	
5	Zabudowa 35 filarów o długości 4,0÷6,0 m	
6	Zabezpieczenie Małego Filara poprzez wykonanie żelbetonowego filara podporowego o wymiarach 3,9x4,4x2,3 m	
7	Zabezpieczenie Dużego Filara obudową podporową w 3 miejscach	
8	Wykonanie żelbetonowego filara podporowego na granicy Sali z Piargami i Sali Przejściowej o kubaturze 77 m ³	
9	Wykonanie żelbetonowego Słupa Podporowego w środku Sali Przejściowej o średnicy 3,0 m i wysokości 2,5 m	
10	Wywiercenie 250 otworów o długości 5,0 m w stropach jaskini i zabudowanie kotwi iniekcyjnych od strony stropów jaskini	
11	Wywiercenie 250 otworów o długości od 4,0 do 10,0 m w stropach jaskini i wykonanie iniekcji ciśnieniowej z powierzchni	
12	Wywiercenie 26 otworów o długości 3,5 m w stropie Sali z Piargami i zabudowanie kotwi iniekcyjnych z podkładkami i nakrętkami	
13	Wywiercenie 55 otworów o długości 3,0 m w stropie Sali Złomisk i zabudowanie kotwi iniekcyjnych z podkładkami i nakrętkami	
14	Wywiercenie 80 otworów o długości 2,0 m w ociosach jaskini i zabudowanie kotwi iniekcyjnych z podkładkami i nakrętkami	
15	Montaż 290 m ² okładziny siatkowej na stropach i ociosach jaskini	
16	Zabudowa 60 zestawów obudowy kotwowo-ciężnowej	
17	Demontaż tymczasowej obudowy podporowej (dwukrotny)	
19	Zabudowa aparatury do monitoringu stateczności jaskini oraz wykonywanie pomiarów w latach 2015-2016 zgodnie z zakresem i metodyką podaną w rozdziale 19	
20	Wykonanie 3 otworów spągowych o średnicy 400 mm	
21	Wykonanie wziernikowania i skanowania pustek spągowych wraz z dokumentacją uzyskanych wyników	
22	Wykonanie badań nośności kotwi	
23	Wykonanie wziernikowania otworów iniekcyjnych dla oceny skuteczności iniekcji	
25	Wykonanie pomiarów infiltracji wody do wnętrza jaskini w latach 2015-2016 zgodnie z zakresem i metodyką podaną w rozdziale 17	
26	Inne	
	Suma	



B. KOSZTY MATERIAŁÓW		
1	Kaszy drewniane z 2 wrębami o wymiarach 85x150x1200 i średniej wysokości 3,5 m - 60 sztuk	
2	Okładzina siatkowa – 290 m ²	
3	Klej mineralno-organiczny do iniekcji od strony stropu jaskini- 68 ton	
5	Stropnice drewniane o długości 4÷6 m – 21 sztuk	
6	Stojaki stalowe typu SV25tw o wysokości 2÷4 m - 34 sztuki	
7	Stojaki stalowe typu Valent o wysokości 2÷4 m - 84 sztuki	
8	Kotwy iniekcyjne bez podkładek i nakrętek długości 5,3 m – 60 sztuk	
9	Kotwy iniekcyjne bez podkładek i nakrętek o długości 4,5 m – 190 sztuk	
10	Kotwy iniekcyjne z podkładkami i nakrętkami o długości 3,7 m -32 sztuki	
11	Kotwy iniekcyjne z podkładkami i nakrętkami o długości 3,1 m -55 sztuk	
12	Kotwy iniekcyjne z podkładkami i nakrętkami o długości 2,1 m - 75 sztuk	
13	Zestawy obudowy kotwowo-ciężnowej o dł.cięgna 4,0 m - 60 sztuk	
14	Beton towarowy klasy C50/60 - 110 m ³	
15	Deskowanie do szalunku – 140 m ²	
16	Pręty zbrojeniowe o średnicy 24 mm – 520 mb	
17	Pręty zbrojeniowe o średnicy 18 mm – 520 mb	
18	Strzemiona kabłąkowe – 55 sztuk	
19	Stojaki drewniane o wysokości 2÷4 m i średnicy min.15 cm – 120 sztuk	
20	Stopy podporowe o powierzchni min.600 m ² – 30 sztuk	
21	Filarówki o długości 5-6 m – 35 sztuk	
22	Cement workowany CEM I 32R – 2000 kg	
23	Piasek do murowania – 1000 kg	
24	Środek do uszczelniania szczelin- 420 kg	
25	Drut wiązałkowy, gwoździe – 210 kg	
26	Prostki SV25 – 70 m	
27	Inne	
	Suma	
C. KOSZTY SPRZĘTU		
1	Piła spalinowa, piła ręczna – po 2 sztuki	
2	Kilof, młotek udarowy - po 2 sztuki	
3	Żerdź do obrywki stropu długości 3,0 m – 2 sztuki	
4	Siekiera, łopata – po 2 sztuki	
5	Kotwiarka – 2 sztuki	
6	Wiertarka udarowa z podporą – 2 sztuki	
7	Osprzęt do kotwiarek i wiertarek (żerdzie, koronki)	
8	Sprężarka z paliwem (dzierżawa) – 2 sztuki	
9	Pompa do iniekcji (dzierżawa) – 1 sztuka	
10	Agregat prądowórczy z paliwem (dzierżawa) – 2 sztuki	
11	Rusztowanie o wysokości 4,0 m – 2 komplety	
12	Inne	
	Suma	
D. TRANSPORT I ZAKWATEROWANIE		
1	Transport załogi na odległość 120 km w dwie strony x250 dni	
2	Zakwaterowanie 18 pracowników x 250 dni	
3	Transport materiałów i sprzętu na odległość 120 km	
3	Inne	
	Suma	605 013
	Łączny koszt (A+B+C+D)	



2. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

3. Zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne postanowienia umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według wzoru określonego w Załączniku nr 5 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. Gwarantujemy wykonywanie zamówienia w terminach określonym w SIWZ.

5. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone przez zamawiającego w SIWZ.

6. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

8. W przypadku wyboru naszej oferty, udzielimy __ lat gwarancji na wykonane prace.

7. Wykonanie niżej wskazanych części zamówienia wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli dotyczy):

- 1)
 - 2)
- itd.

8. Załącznikami do niniejszej oferty są:

- 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
- itd.

9. Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

.....
podpis(-y) osoby(osób) wskazanej(-ych)
w dokumencie uprawniającym do występowania
w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)
pełnomocnictwo(-a) (požadany czytelny
podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczętka(-i)
z imieniem i nazwiskiem)

Miejscowość, data



